

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Soc. EDI GREEN POWER s.r.l.
 PER REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA NEL COMUNE DI MELLE
 CON SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE DEL TORRENTE MELLE

	lavorazioni	data presunta		durata
		inizio	fine	
1	Organizzazione cantiere	Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti, baracche e servizi, viabilità di cantiere area della presa		2
2	Opera di derivazione	Scavi presso il bacino di carico		6
3	Opera di derivazione	Realizzazione delle opere in c.a. del bacino sedimentatore e di carico		44
4	Opera di derivazione	Reinterro degli scavi sistemazione definitiva dei volumi		10
5	Opera di derivazione	Completamento della struttura (serrementi, rivestimenti..)		8
6	Interventi sulla traversa	Realizzazione della struttura della traversa ed opera di derivazione		20
7	Interventi sulla traversa	Realizzazione della scala di rimonta dell'ittiofauna, scarico di fondo e ripristino area interessata dagli interventi		15
8	Opera di derivazione	Adduzione al bacino di carico e completamento pista definitiva di accesso		10
9	Opera di derivazione	Impiantistica e finiture		36
10	Condotte di adduzione	Scavo, posa della condotta di adduzione,		80
11	Organizzazione cantiere	Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti, baracche e servizi, viabilità di cantiere area della centrale		3
12	Area centrale e restituzione	Scavi presso l'edificio centrale		15
13	Area centrale e restituzione	Realizzazione delle opere in c.a. interrato		25
14	Area centrale e restituzione	Realizzazione delle opere in c.a. in elevazione		30
15	Area centrale e restituzione	Reinterro degli scavi sistemazione definitiva dei volumi		10
16	Area centrale e restituzione	Completamento della struttura (copertura, serramenti, rivestimenti..)		70
17	Area centrale e restituzione	Impiantistica e finiture		35
18	Area centrale e restituzione	Posizionamento delle turbine e collaudo		35
19	Area centrale e restituzione	Realizzazione allacciamento alla rete ENEL		30
20	Organizzazione cantiere	Smantellamento cantiere e rimozione dei materiali in esubero		3
21	Organizzazione cantiere	Opere a verde e pulizia dell'area interessata dai lavori e dell'alveo		30
22	Area centrale e restituzione	Collaudo e messa in funzione dell'impianto		13
Giornate lavorative complessive				530

Durata in mesi del cantiere: 8,5 circa

COMUNE DI MELLE (CN)
 N. 0004084 arrivato il
 17 NOV. 2011
 Riposto il
 Cat. 1 Classe 12 Fasc.